新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事

7月度　月間工程表

No. 12

作成日:2020年 6月19日
修正日:2020年　月　日

1/1

工期（契約工期）	当該工事工期
着工：2019年 7月 5日	2020年 7月 1日
竣工：2020年12月25日	2020年 7月31日

鴻池・三喜特定建設工事共同企業体			
監理者	現場代理人	担当者	作成者
	森		森

月	7月																															
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	
行事予定	安全大会	社内検査			全休		定例会議					全休		定例会議	本社安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ			全休	全休		定例会議	安全衛生協議会				全休			定例会議				
外壁工事	外壁ECP貼り					ECP搬入	外壁ECP貼り																						※1F西側ｼｬﾌﾄECP張り 8月上旬				
	4F 530m2 9dx30m2/dx 2班			外壁ECP盤間ｼｰﾙ		(4FC工区)		外壁ECP盤間ｼｰﾙ						外壁ECP盤間ｼｰﾙ																※4FAW納期 8月上旬			
	外装ﾀｲﾙ張り	1,2F南面→北面					外装ﾀｲﾙ張り	1,2F北面→東面						外装ﾀｲﾙ張り	4F西面→南面					外装ﾀｲﾙ張り	4F東面→北面※AW廻りﾀﾞﾒ有								外装ﾀｲﾙ張り	3F西面→南面			
	2,3F AW取り付け	2,3F AWﾛ詰め				2,3F AW取合いｼｰﾙ								※AW廻りﾀﾞﾒ有						1F屋外階段(1)廻り	外壁ECPﾀﾞﾒ貼り								外装ECP塗装	3F西面→南面			
	側型枠解体	ECP下地取付				2F西面	外壁ECP貼り													RC壁ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装	4F西面→南面							RC壁ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装	4F東面→北面			
	1F西側後施工躯体	2F X5-6間					1FC工区ｽﾛｰﾌﾟｴﾘｱ外壁ECPﾀﾞﾒ貼り													※AW廻りﾀﾞﾒ有								※笠木+ｼｰﾙは作業車にて後施工				
躯体/仕上工事 PH階	ﾊｲｻｲﾄ ｽﾗﾌﾞ等配筋 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ返し固め	ﾊｲｻｲﾄCON			ﾊｲｻｲﾄ側型枠解体	ﾊｲｻｲﾄ 防水下補修・壁Pｺﾝ埋地				乾燥期間(打設後13d)				※含水確認			ﾊｲｻｲﾄ 防水工事 (露出断熱)			ﾊｲｻｲﾄ 防水工事 (露出断熱)			ﾊｲｻｲﾄ 壁ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装		ﾊｲｻｲﾄ AW取合ﾀﾞﾒ有		ﾊｲｻｲﾄ 足場解体	※笠木7月頭発注,8月盆後取付			
	PH 側型枠解体			PH 防水下補修・壁Pｺﾝ埋地				乾燥期間(打設後13d)		※含水確認		PH	防水工事 (露出断熱)							PH 壁ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装			PH 足場解体					RF 保護ｺﾝ目地張り				
				鉄骨ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ		屋上目隠し鉄骨建方				本締め													※笠木+ｼｰﾙは作業車にて後施工					Y1→Y5			
																												RF 防水工事 (断熱保護)				
																						RF 防水工事 (断熱保護)						Yga→Y5 740m2=30m2x4人x6d+2d			
																						Y1↔Y5 460m2=30m2x4人x4d									
																											耐火遮音間仕切り ※ELV2廻り先行				
4階																				耐火被覆吹付 3,300㎡ 180m2/班x18d							耐火被覆吹付 3,300㎡ 180m2/班x18d				
																				耐火間仕切先行ﾋﾟｰｽ付け		※ELV2廻り先行吹き					耐火間仕切先行ﾋﾟｰｽ付け		SSD取付け		
																				※ELV2廻り先行									4FSSD搬入		
																											SS取付け				
																											4FSS搬入 2本				
3階										耐火遮音間仕切り				耐火遮音間仕切り 階段1廻り→階段2廻り						耐火遮音間仕切り 階段1廻り→階段2廻り			耐火遮音間仕切り 階段1廻り→階段2廻り				耐火遮音間仕切り 階段1廻り→階段2廻り			階段1廻り→階段2廻り		
										階段1廻り→階段2廻り											3F 断熱吹付							3F 断熱吹付				
	耐火被覆吹付					耐火被覆吹付								耐火被覆吹付						耐火被覆吹付												
	3,500㎡ 180m2/班x19d					3,500㎡ 180m2/班x19d								3,500㎡ 180m2/班x19d						3,500㎡ 180m2/班x19d												
	耐火間仕切先行ﾋﾟｰｽ付け					耐火間仕切先行ﾋﾟｰｽ付け								SS取付け 3本						SS取付け 3本							SSD取付け				
														3FSS搬入													3FSSD搬入				
																											3F 樋工事				
2階								耐火遮音間仕切り 階段1廻り→階段2廻り						耐火遮音間仕切り 階段1廻り→階段2廻り						耐火遮音間仕切り 階段1廻り→階段2廻り							耐火遮音間仕切り 階段1廻り→階段2廻り				
	SS取付け 1本													2F 断熱吹付						1→2F ｽﾛｰﾌﾟCON止め、家具受け鉄骨取付け							1→2F ﾜｲﾔﾒｯｼｭ敷	ｽﾛｰﾌﾟ CON			
	2FSS搬入																											1→2F	耐火被覆吹付			
																													1→2Fｽﾛｰﾌﾟ鉄骨			
1階	耐火遮音間仕切り	階段1廻り→階段2廻り				耐火遮音間仕切り	階段1廻り→階段2廻り							耐火遮音間仕切り 階段1廻り→階段2廻り													本額縁・面台取付け				
	1F 断熱吹付	※児童図書壁/ｽﾗﾌﾞ先行				1F 断熱吹付								AW,外周廻りLGS						AW,外周廻りLGS												
	SW18取付け					SW18取付け																					断熱ﾀﾞﾒ吹付				
			SS取付け 6本			SW18搬入	SS取付け 6本							SS取付け 6本						SD枠取付け												
			1FSS搬入											1,2F 樋工事	※軒北面西面は耐火被覆後					1FSD搬入	1,2F 樋工事	※軒北面西面は耐火被覆後										
			化粧柱ﾒｯｼｭ巻き				化粧柱 柱型枠							化粧柱CON	養生	脱型				天井内設備配管									8/1～児童図書ｺｰﾅｰ			
			Y10通り 4本				Y10通り 4本							Y10通り 4本						児童図書ｴﾘｱ								天井LGS/ﾎﾞｰﾄﾞ			
B1階	耐火遮音壁LGS					耐火遮音壁ﾎﾞｰﾄﾞ								耐火遮音壁ﾎﾞｰﾄﾞ																		
	SS枠取付け																														
	SD枠取付け																											今後As防水順序:				
	B1F 樋工事					B1F 樋工事																						3F C工区→4F全体→3F全体				
階段	屋外階段(1)	屋外階段(1)					屋外階段(1)			屋外階段(1)				屋外階段(1)													屋外階段(1)	階段ｱｽﾌｧﾙﾄ防水			
	型枠返し固め	階段CON	型枠建込み				壁・ｽﾗﾌﾞ配筋			型枠返し固め				階段CON		側型枠解体												3F～4F 鉄骨階段取付け				
		1層目												2層目																	
	階段ﾜｲﾔﾒｯｼｭ敷き		階段4 段ﾓﾙﾀﾙ			階段4 階段足場盛替え		階段最終調整						階段最終調整													ELV足場解体	ELVﾋﾟｯﾄ防水			
ELV																											ELV2号機	ELV2号機			
検査・立会	天井内設備見本配管					天井内見本塗装			天井見本LGS/ﾎﾞｰﾄﾞ張り					1F天井納まり確認																		
	児童図書南西ｴﾘｱ					児童図書南西ｴﾘｱ			児童図書南西ｴﾘｱ					監理者検査																		
施工図 施工計画書																															